

## 山梨大学(武田1(附特))校舎(小学部)改修工事

## 質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		着手前の部屋内の備品移動は学校にての対応と考えて宜しいでしょうか。	1	宜しい。
2		特記にアスベスト事前調査の項目がありますが、数量書には記載がありません。どちらを正としますか。	2	特記仕様書を正とする。数量所には記載がないが、積上げ共通仮設として計上している。
3		数量書では壁モルタル、がれき類がアスベスト含有ありと記載されていますが、含有ありと考えて宜しいでしょうか。	3	数量書では含有ありとみなしているが、特記仕様書(6)に記載の通り事前調査を行い、アスベスト含有の有無を調査すること。
4		上記アスベストの含有がある場合、養生は隔離養生、前室・エアークリーン等を設けなければならないのでしょうか。また、工期延長の対応は可能でしょうか。	4	公共建築改修工事標準仕様書の通り、適正に処理すること。工期延長は、基本的に不可とする。
5		内部は2工区に区切られていますが、外部は工区分け無しと考えて宜しいでしょうか。	5	宜しい。
6		あと施工アンカーの仕様は接着系又は金属系どちらとなりますか。	6	あと施工アンカーは接着系とすること。
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	
16			16	
17			17	