

山梨大学(下河東)慰靈碑移設工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		既存 石貼りをはずしてから移設ですか？石貼りをはずさずに現状の状態で吊り上げて移設ですか？	1	現状の状態で移設とする。
2		慰靈碑に電気設備が付属しているようですが現地に残しておくことで良いのでしょうか？	2	別途工事とする。
3		図面から躯体には空洞があるようですが、現場を確認しますと空洞がないようですが、空洞はあるのでしょうか？空洞が躯体にないと重量が重くてトラックに積み込むことができないのではないのでしょうか？	3	図面通りとする。 (A-04参照)
4		既存慰靈碑背面に設置されている電気メーター盤・配管等の撤去は別途と考えて宜しいでしょうか。		宜しい。
5		クレーン組立解体作業場所として、既存慰靈碑西側駐車場及び慰靈碑移設先東側駐車場を無償貸与して頂けると考えて宜しいでしょうか。不可の場合の組立解体場所の御指示をお願い致します。		宜しい。
6		慰靈碑移設先埋め戻し土の固化材添加率をご指示お願い致します。		1㎡あたり50kgの添加量とする。
7		既存慰靈碑基礎の長さをご指示下さい。 短辺3020×長辺_____×厚さ500		長辺5420とする。
8		既存慰靈碑搬出について計画変更する場合、施工計画書にてご承認頂く方法で宜しいでしょうか。		宜しい。
9		組立保険金額算出の為、慰靈碑の金額がわかる物の写し(契約書等)が必要となります。ご提示お願いいたします。		受注額により保険金額は算出される。
10		既存慰靈碑基礎部ボイド700φの個数・ボイド間に間詰めモルタル等が充填がされているかご指示お願いいたします。		ボイド管は8個とする。また、間詰めモルタル等が充填されている。