

No	凶函番号	質疑事項	No	回答
1	現場説明書	仮囲い:A型バリケードとありますが場所(位置)等の範囲が不明です。図示願います。	1	現場説明図に工事用地入り口に表記しています。
2	現場説明書	現場搬入ゲートはキャスターゲートW=4.0M程度でよろしいでしょうか。	2	A型バリケードとしてください。
3	現場説明書	工事用地内の樹木の撤去(伐根)等は必要でしょうか。必要なら何本か、指示願います。	3	樹高5m以上の中高木8本の伐採伐根をしてください。
4	現場説明書	解体工事において西側解体部分に山留工事が必要と思われ ますが必要ありませんか。	4	山留工事は必要ありません。
5	A-04	解体するワイン貯蔵庫はRC造でよろしいでしょうか。	5	RC造です。
6	A-02	ワイン貯蔵庫及び通路における照明器具等の撤去は、別途 工事と考えてよろしいでしょうか。	6	ワイン貯蔵庫及び通路における照明器具等の撤去は本工事 です。
7	A-06	土留壁ベース下端の路盤調整は砕石等で置き換える考えで よろしいでしょうか。	7	A-07図を参照してください。
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				