

図面変更指示書

山梨大学(下河東)RI実験施設空調設備改修工事

令和3年2月10日

No	図面番号	変更前	変更後
1	特-01		施工条件 (RI棟 I 期の工事範囲のみとする)の追加。
2	特-01	耐震措置 ●特定の施設 ●一般の施設	耐震措置 ●特定の施設 ○一般の施設
3	特-02	空気調和設備 設計温湿度 一般系統 湿度 夏季:成行 冬季:成行	空気調和設備 設計温湿度 一般系統 湿度 夏季:50±10% 冬季:40±10%
4	特-02		ダンパー (3)防火ダンパーの追加
5	M-1-01		撤去範囲からコンクリート基礎の項目を除外
6	M-1-02		撤去範囲からコンクリート基礎の項目を除外
7	M-1-09		ECU-1 仕様の変更
8	M-1-10	CDU-1 CAVL-1~7,CAVM-1~5,CAVP-1~2 直接レバー操作	CDU-1 仕様の変更 CAVL-1~7,CAVM-1~5,CAVP-1~2 機械式に変更
9	M-1-13		1階低温室周辺のダクト追加 2階スパイラルダクトを塩ビコーティングに変更
10	M-1-17		サプライチャンバーの寸法を追加 アスベスト撤去範囲の追加
11	M-1-18		サプライチャンバーの寸法を追加 ホットウェルタンク(既存)が新設(実線)になっていたため変更し、蒸気還管はつき込み部分まで更新
13	M-1-20		仕様の変更
14	M-1-21		『参考図』の記載
15	数量書(参考資料)		赤字の部分について変更。
16			