

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅰ期)改修工事

質疑に対する回答について

| No | 図面番号 | 質疑事項 | No | 回答 |
|----|-------------|---|----|---|
| 1 | A-12 ~19 | 床グレーチング改修範囲(撤去・新設)の詳細が不明です、施工内容の詳細をご指示下さい。 | 1 | A-74の通りとする。 |
| 2 | - | 建具改修が本工事に含まれる場合、現資料では施工範囲が不明です、施工範囲をご指示下さい。 | 2 | A-55~66の通りとする。 |
| 3 | - | 内装壁の施工範囲が不明です、施工範囲のわかる資料を提示願います。 | 3 | A-04~07の通りとする。 |
| 4 | A-12 ~19 | EVの撤去、新設は別途工事と考えて宜しいでしょうか。 | 4 | 本工事とする。 |
| 5 | A-12 ~19 | 新設EV枠廻り補修と記載がございますが、詳細が不明です詳細をご指示下さい。 | 5 | A-73の通りとする。 |
| 6 | - | 改修工事の際、内部備品等の移動や復旧は別途工事と考えて宜しいでしょうか。 | 6 | 宜しい。 |
| 7 | - | 上記を本工事に含む場合は詳細をご指示下さい。 | 7 | No6の通りとする。 |
| 8 | - | 改修工事の際、1~3階の工事範囲内には工事関係者以外の立ち入りは無いものと考え、3フロア-共同時に工事が可能と考えて宜しいでしょうか。 | 8 | 特A-01の通りとする。 |
| 9 | - | 工事範囲と一般部分の境は、廊下部分に仮囲い(LGS+PB)を設置し区画する方法で宜しいでしょうか。 | 9 | K-01~03の通りとする。 |
| 10 | A-04 | 合成樹脂塗床は耐薬品性の商品と記載がございますが、参考製品または、品番をご指示下さい。 | 10 | 下記3社を参考製品及びメ-カとする。 ケミコンダクトREコーティング工法/ABC商会 アーキフロア-EH(薄膜流しのベ仕上げ)/エスケー化研 ジョリエースE流しのベ工法/アイカ工業 |
| 11 | A-04 ~07 | 床仕上げ材の防塵塗装の参考製品または、品番をご指示下さい。 | 11 | 下記3社を参考製品及びメ-カとする。 グリップコートG-10/住友ゴム工業 ジョリエースE コーティング工法/アイカ工業 ケミクリート EPカラー/ABC商会 |
| 12 | A-04 | 屋内消火栓は各階1箇所、計3箇所と考えて宜しいでしょうか。 | 12 | 宜しい。 |
| 13 | A-04 ~07 | 天井の撤去範囲について、天井のホ-ド関係は撤去とし合わせて廻り縁も撤去致しますが、LGSも撤去と考えて宜しいでしょうか。 | 13 | A-04~07の通りとする。 |
| 14 | A-04 ~07 | モルタル巾木特殊塗床巻上げ撤去とは、表面の塗床を除去と考えて宜しいでしょうか、詳細をご指示下さい。 | 14 | モルタル部分及び塗装部分を撤去とする。 |
| 15 | | | 15 | |
| 16 | | | 16 | |
| 17 | | | 17 | |