

## 山梨大学(下河東)駐車場整備工事

## 質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	C-02	路盤工について、現状砕石になっているようですが不陸整正(補足材あり)の施工で如何でしょうか？t=100の路盤入替えが必要でしょうか？		C-03アスファルト舗装断面図の通り、t=150の入れ替えとする。
2	C-02	アスファルト駐車場と砕石駐車場との境目は地先境界ブロック等の見切りは必要ではないでしょうか？		見切りは無しとする。
3	C-02	各所マスがありますが調整見込んで宜しいでしょうか？		柵の調整は行わない。
4	C-02	既存の高木等がありますがその周りには縁石等で見切りは必要ではないでしょうか？		見切りは無しとする。
5	C-02	4番の質問で仮に必要なでない場合、幹が太い高木は根が張り出していて舗装を強引に合わせる形になりますが宜しいでしょうか？		樹木周りのアスファルト舗装については1m程度離すこととし、それでも干渉する場合は監督職員と協議の上、決定する。
6	特-01 C-03	特記及び構造図にプライムコートの標記がありませんが無で良いでしょうか？		図面の通り、プライムコートは有りとする。
7	C-03	車止めの必要はないでしょうか？		図面の通り、4箇所設置する。
8	特-01	特記仕様書に記載してある工種、数量のみでよろしいでしょうか。		特記仕様書と設計図の両方を確認する。
9	C-03	植栽の撤去処分は無いと考えてよろしいでしょうか。		宜しい。
10		交通誘導警備員の記載が無い様ですが、考えなくてよろしいでしょうか。		交通誘導警備員は大型車両通行時6日間程度配置をする。
11	特-01	1. 一般特記事項の「総則1」で、文部科学省発注工事請負等契約規則別記第1号の工事請負契約基準基準で、現場説明書.....に続き工事数量表と記載がありますが、現場説明書の「(11)数量公開について」では=印で消されていますが、この工事に関する数量表は頂けないのでしょうか。		本工事は数量公開は行わない。
12		2. この工事において、「現場説明書(6)」主任技術者の専任を要しない期間と記載がありますが、「入札説明書(5)」記載の、主任技術者を専任で配置の所では専任の文字が消されています。また、工事請負金額3500万以下であれば他の工事と兼任できることになっておりますので、兼任出来るものと考えて宜しいですか。		宜しい。
13		3. 現状発生土による盛土の勾配設定があれば何m3か教えてください。		発生土は処分し、盛り土は行わない。