

変更指示書

山梨大学(医病)外来診療棟通院治療センター改修工事

令和4年8月25日

No	図面番号	変更前	変更後
1	現場説明図 ①	搬出の可能な曜日・時間帯について未記入。 搬出入経路未記入。	搬出についての曜日・時間帯の明記。 搬出入経路の明記。
2	特-05	施工調査範囲を「図示」、分析方法は未記入、 石綿粉じん濃度測定表内に「○」が明記	施工調査範囲を「本工事範囲」とし、分析方法を追記 石綿粉じん濃度測定表内の「○」を削除 含有建材一覧表に石こうボードの項目を追記
3	A-02	改修前壁下地にアスベスト含有について未記入。	改修前壁下地に「※」印はアスベスト含有のおそれ有り。」と明記。 調査によってアスベスト含有が認められたときは、特定管理廃棄物として処理を行う。
4	A-10	天井仕上③「GB-Rt=9.0」となっている。 天井廻り縁①「塩ビ」となっている。	「GB-Dt=9.0」を正とする。 「シーリング」を正とする。
5	A-10	開口補強箇所未記入。	開口補強箇所追記。
6	A-14 A-15	天井:「不燃化粧ケイカル板(木目)」となっている。	天井:「ビニルクロス貼(木目)」を正とする。
7		参考数量書の変更	別紙数量赤文字で修正部分参照
8			
9			