

山梨大学(医病)中央診療棟放射線撮影室建具改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		工事は、1室工事完成後ただちに翌週次の部屋の施工に移れますか。	1	はい。
2	A-04	養生は、廊下部分と撮影室内部側もLGS+PBにより養生を行いますか。また廊下側仮囲い位置範囲指示ください。	2	現場説明書に記載をしておりますので参照ください。
3	A-04	撮影室内部残置物のシート養生は、行いますか。	3	仮設間仕切り壁の外にある備品等は別途備品工事で行うため不用です。
4	特-01 その他 測定	放射線漏洩測定検査は、各室完成時行いますか。	4	はい。
5	特-01 施工条件	工事は、仕上工事(LGS・塗装)以外は、診療時間外と考えておいてよろしいでしょうか。	5	はい。
6	特-01 埋設配 管・鉄筋 調査	既存壁解体時の調査は、既存資料調査のみでよろしいでしょうか。	6	受注者による調査義務があるため必要となります。 変更指示No.1 参照
7	特-01 工事に おける注 意事項	内部壁の塗材は、アスベスト含有無しと考えてよろしいでしょうか。	7	事前調査では塗材の下地調整剤部分に検出されております。
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	
16			16	
17			17	