

山梨大学(武田1)A1号館他空調設備改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	特-01	特記仕様書 撤去工事より、アスベストは含んでいないと考えてよろしいでしょうか。	1	よろしい。
2		室外機の架台は指示なき箇所は既存再利用と考えてよろしいでしょうか。	2	よろしい。
3	武1-14等 (建築補修)	屋内機の更新において脚立足場という項目がありますが、2m以上の足場を組んでの作業はないと考えてよろしいでしょうか。ご指示下さい。	3	よろしい。ただし、法令等に基づき安全な足場とすること。 【労働安全衛生規則第528条】(脚立の使用について)
4	武9-01	情報メディア館において、AC-5系統の室内機の合計容量が64.6kW、室外機の能力は35.5kWと能力不足となっております。どのように考えたらよろしいでしょうか。ご指示下さい。	4	別紙の通り機器表を差し替える。
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	