

山梨大学(武田1(附特))校舎(Ⅱ期)改修工事

変更指示書

| No | 図面番号 | 変更前 | No | 変更後 |
|----|--|---|----|---|
| 1 | 特A-07 | 7.塗装改修工事 木部下地調整 RA種 | 1 | 7.塗装改修工事 木部下地調整 RB種に変更 |
| 2 | A-05,06,18 19,20,27,28 29,30,33,34 | アルミ製建具について 廊下(2): AD-2(2カ所) ガラス改修 食堂: AW-12(1カ所) ガラス改修 渡り廊下: AD-1(1カ所)、AW-1(4カ所) ガラス改修 | 2 | アルミ製建具について 廊下(2): AD-C2(2カ所) カバー工法改修に変更 食堂: AW-C12(1カ所) カバー工法改修に変更 渡り廊下: AD-C1(1カ所)、AW-C(4カ所) カバー工法改修に変更 |
| 3 | A-05,18 29,31,33 | 改修前の木製建具について 廊下-3: WD-7(3カ所) 下地調整 ガラス改修 厨房: WD-8(1カ所)、WD-11(1カ所)、WD-12(1カ所) 下地調整 廊下(4): WD-9(2カ所) 下地調整 休憩室: WD-13(1カ所) 下地調整 | 3 | 改修前の木製建具について 廊下-3: WD-7(3カ所) 枠: 下地調整 扉: 撤去に変更 厨房: WD-8(1カ所)、WD-11(1カ所)、WD-12(1カ所) 枠: 下地調整 扉: 撤去に変更 廊下(4): WD-9(2カ所) 枠: 下地調整 扉: 撤去に変更 休憩室: WD-13(1カ所) 枠: 下地調整 扉: 撤去に変更 |
| 4 | A-06,19 30,32,35 | 改修後の木製建具について 廊下-3: WD-7(3カ所) 枠: 塗装、扉: シート貼り、ガラス改修 厨房: WD-8(1カ所)、WD-11(1カ所)、WD-12(1カ所) 枠: 塗装、扉: シート貼り 廊下(4): WD-9(2カ所) 枠: 塗装、扉: シート貼り 休憩室: WD-13(1カ所) 枠: 塗装、扉: シート貼り | 4 | 改修後の木製建具について 廊下-3: WD-7(3カ所) 枠: 塗装替え 扉: 新設に変更 厨房: WD-8(1カ所)、WD-11(1カ所)、WD-12(1カ所) 枠: 塗装替え 扉: 新設に変更 廊下(4): WD-9(2カ所) 枠: 塗装替え 扉: 新設に変更 休憩室: WD-13(1カ所) 枠: 塗装替え 扉: 新設に変更 |
| 5 | A-06 | 樹木 H=2000 17本 | 5 | カイヅカイブキ H=2000 17本に変更 |
| 6 | A-03,06 19,37 | 厨房床について 改修後内部仕上げ 厨房床 軽量コンクリート下地 厨房床: Y0-Y4の壁廻り、Y4通り上軽量コンクリート新設 厨房床 ステンレス目地棒なし 壁廻りの詳細図なし | 6 | 厨房床について 改修後内部仕上げ 厨房床 土間コンクリート下地に変更 厨房床: Y0-Y4壁廻り、Y4通り上土間コンクリート新設に変更 厨房床 ステンレス目地棒を追加 壁廻りの詳細図を追記 |
| 7 | A-36 | カーテンレール(アルミ) トーソーウィンピア同等品 | 7 | カーテンレール(ステンレス) トーソーC型シングル同等品に変更 |
| 8 | | 数量書(参考資料)について | 8 | 数量書(参考資料)について 別紙数量書(参考資料)(変更後)に差し替える (朱書きが変更部分とする) |
| 9 | 現場説明図 | | 9 | 仮囲い位置変更、敷き鉄板追加 |
| 10 | | | 10 | |
| 11 | | | 11 | |
| 12 | | | 12 | |
| 13 | | | 13 | |
| 14 | | | 14 | |