平成27年1月26日

山梨大学(北新)附属小学校校舎等スロープ改修その他工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回　　答
1	A-04	付属幼稚園テラス階段部分について ・既設階段部分の仕上げが塗床仕上げとなっていますが、B-B, 断面詳細図における新設土間立上り部分は、ｺﾝｸﾘｰﾄ素地仕上げと考えて宜しいでしょうか。	1	図面変更指示書により 附属幼稚園改修工事一式とりやめとする。
2	A-15	既設スロープAについて ・スロープ撤去後の体育館側外壁及び袖壁の取合い部分は、補修の上塗装と考えて宜しいでしょうか。	2	DP塗り(ポリウレタン樹脂塗装)とする。
3	A-16	F-F, 断面図について ・あおぎりホールと渡り廊下A屋根部分の差筋ｱﾝｶ-D13(接着系)の作業内容を知りたい。	3	差筋ｱﾝｶ-D13(接着系)は記入ミス。鉄骨梁にコーナーガードL-65×65　2.4m取付とする。
4	A-16	鋼矢板打込みについて ・施工範囲は、渡り廊下Bのﾌｰﾁﾝｸﾞ基礎廻りのみと考えて宜しいでしょうか。	4	よろしい。
5		現場説明図について ・屋上防水改修工事等の通行は、内部階段を使用すると考えて宜しいでしょうか。	5	昇降用の外部足場を設置する。