令和2年10月19日

山梨大学(北新他)基幹・環境整備(トイレ改修)工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	A-02 A-03	日常生活訓練棟A02内部仕上表 壁改修前ビニールクロス撤去、 磁器質タイル100角貼撤去とありますが、タイル貼りの範囲 がわかりません。 ご指示下さい。 (例　腰壁H=1200磁器タイル貼り ライニング磁器タイル貼り等)	1	既存ライニング H1000W2000　1か所 H900W900　3か所 H1480W1500　1か所 H1000W800　1か所 計6か所をタイル貼り範囲とする。 ※既存平面図はA-03参照