令和2年12月2日

山梨大学(北新他)基幹・環境整備(トイレ改修)工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	現場説明書	5施設に関する事項(3)工事用電力発電機の設置とありますが、各工事(建築・電気・機械)で必要な時に発電機を持ってくるという意味でよろしいでしょうか。 また、騒音等の関係から構内からの分岐等に変更は可能でしょうか。	1	宜しい。 構内より分岐をする場合は各建物にメーターを取付け、使用料金は山梨大学財務管理部会計課に支払うようにすること。
2		既存撤去、内装仕上等で撤去材搬出・資材等の搬出入の際、通路階段等と使用出来ると考えてよろしいですか。		宜しい。
3	特A-3	上記で使用可能な場合、養生については工事期間中存置でよろしいでしょうか。		宜しい。範囲については監督職員と協議の上、決定する。
4		既存のマスターキーに合わせると明記してありますが WD・LSD全てでしょうか		WD・LSDすべて既存のマスターキーに合わせる。
5		日常訓練施設棟棟以外の既存ライニング下地は、コンクリートブロックと考えてよろしいでしょうか。		宜しい。
6		職員用トイレの設置は考慮しなくてよろしいでしょうか。 また、現場作業用トイレは、最寄り建物のトイレを無償でお借りする考えでよろしいでしょうか。		宜しい。 現場作業用トイレは必要に応じて仮設トイレを設置する。
7	A-02	壁仕上が、RC下地調整の上化粧ケイカル板と明記してありますが別紙の通り、2メーカーのカタログによりますと、RC面への施工は適さないと明記してありますが、図面通りの施工と致しますか。		RC面は耐水PBt12.5(GL工法)の上,化粧ケイカル板t6貼りとする。