令和3年6月28日

山梨大学(下河東)福利厚生棟2屋上防水改修工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	A-02 A-03	図面番号 A-02 R階平面図 屋上(立上部)には「清掃、下地処理の上、塩化ビニールシート防水t=1.5(機械固定)【新設】」とあり、図面番号 A-03 パラペット詳細図には「清掃、下地処理の上、塩化ビニールシート防水t=1.5(密着)【新設】」となっておりますが、どちらでしょうか？	1	A-03の通りとする。
2	A-02	図面番号 A-02 R階平面図 竪樋4箇所 既存鋼管樋【撤去】竪樋カラーVP管【新設】とありますが、その際に既存ルーフドレンの撤去、再取付または撤去後新設が必要でしょうか？	2	A-02 屋上(平場)の通り、改修用ドレンを新設する。
3	現場説明図	5, 施工に関する事項(2)③仮囲い等 別図の位置に図示の種類によることとありますが、見当たりません。 指定があれば種類、範囲をご指示ください。	3	現場説明図の通り、工事用地の西側出入口へA型バリケードを設置する。
4	特-01	2, 仮設工事 外部足場について 樋にかかわる部分以外、昇降設備と墜落防止用手すり(パラペットにスタンション設置単管にて手すり＋メッシュシート張り)の設置 でよろしいでしょうか？ご指示願います。	4	現場説明図の通り、親綱張り程度とする。
5	現場説明図	屋上周辺落下防止親綱張りは、平屋の為、下からの足場を立ち上げる形でも宜しいですか。	5	スタンションの設置とする。