令和4年7月29日

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅱ期)改修工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回　　答
1		改修工事の際、内部備品等の移動や復旧は別途工事と考えて宜しいでしょうか。	1	宜しい。
2		Ⅱ期工事の廃材・資材の搬出入口は、外壁面の開口部のみと考えてよろしいでしょうか。	2	宜しい。
3		外部仮設設備(外部足場)は、建築工事用の仮設設備と考えて良いでしょうか。	3	宜しい。
4	A-18	RFｽﾗﾌﾞ面のｳﾚﾀﾝ吹付は、ｽﾗﾌﾞ全面と外壁・梁の吹き返しを行いますか。 またｳﾚﾀﾝの品質は、A種3でよろしいでしょうか。	4	特A-07図、A-25図の通りとする。
5	A-05	2F倉庫　無機質系速硬薄塗材の参考製品を指示ください。	5	下記製品同等品以上とする。 ・スムースコート【ABC商会】
6		工事範囲と一般部分の境は、廊下部分に仮囲い(LGS+PB)を設置し区画する方法で宜しいでしょうか。	6	宜しい。
7		仮間仕切り範囲は1通り4通りの廊下でよろしいでしょうか。	7	宜しい。
8	A-11～13 A-59	廊下新設ｻｯｼの軽鉄下地W65＋S12工法でよろしいいでしょうか。	8	SAD-1の上部の壁仕様は、W65軽鉄下地+強化石こうボードt12.5両面2枚貼として、天井スラブまで施工する。
9	A-23	2階倉庫天井伏せ図に点検口があります。仕上げ表ではｺﾝｸﾘｰﾄ素地とありますが軽鉄天井下地を施工するでよろしいでしょうか。	9	コンクリート素地のままとし、天井点検口は不要とする。
10	特A-05	床長尺シート貼りですが(柄物)と掲載されていますが東りアマチュア程度でよろしいですか。	10	下記製品同等品以上とする。 ・フロアリュームソイルドNW【東リ】 ・ロンリウムオプセルCT【ロンシール】 ・パーマリュームモンテ【田島ルーフィング】
11	A-11～13 A-62	1F～3F廊下壁　新規ｺｰﾅｰとありますがナカ工業ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞNPC-6565Vでよろしいでしょうか。	11	下記製品同等品以上とする。 ・VertaE125【株式会社アシスト】 ・PRT271-001-L1600【株式会社ユニオン】