令和5年2月28日

山梨大学(医病他)ライフライン再生(特高受変電設備)工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回　　答
1	E-101	変圧器二次盤の仕様として、VCBは電動ばね式とありますが 電磁操作式で計画しても宜しいでしょうか。	1	原則設計図書の通りとしてください。ただし同等品以上のものを使用する場合は監督職員との協議により決定します。
2	E-101	変圧器二次盤の仕様として、操作ハンドルは引っ張り捻回式とありますが、デジタルマルチリレー本体の操作スイッチで代替することで計画しても宜しいでしょうか。	2	原則設計図書の通りとしてください。ただし同等品以上のものを使用する場合は監督職員との協議により決定します。
3	E-104	72kV VCBのシンボルが引出形となっていますが、固定形で計画しても宜しいでしょうか。 C-GISは、ガスを充填したタンク内に機器の主回路部を収納する構造となりますので、各機器は固定形となります。	3	変更指示書No.1を参照してください。
4	E-110	特高変電所に向かうケーブルを敷設する配管は別途工事でしょうか。(隣の光ケーブル用の配管は別途工事と記載があります。 EM-MM8C(FEP100))	4	変更指示書No.2を参照してください。
5	E-110	<高圧ケーブル切り回しステップ図>⑤についてケーブルの直線ジョイントについての記載がありますが、このハンドホールは直線ジョイントできるような大きさなのでしょうか。	5	直線ジョイント可能です。
6	数量書 (参考資料)	引込工事において埋設配管の敷設工事は範囲に含まれますか。	6	E-402記載の埋設配管は数量書(参考資料)5ページ「施工費」に含みます。
7	数量書 (参考資料)	直流電源装置の搬入費には据付調整費用も含まれているでしょうか。 含まれていない場合、積算条件の明示をお願いします。	7	数量書(参考資料)5ページ「直流電源装置」に据付調整費用を含みます。
8	数量書 (参考資料)	土工事の積算条件(範囲・数量・条件)の明示をお願いします。	8	変更指示書No.2を参照してください。